

# Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokoll Brandmeldeanlagen

Nr.<sup>1)</sup>

#### Ausfüllhinweise

Dieses Dokument ist als PDF-Datei verfügbar. In diesem Dateiformat können einige Felder, wie z.B. Typenbezeichnung der Brandmelderzentrale vor dem Ausdruck ausgewählt werden. Alle anderen Felder sind manuell auszufüllen bzw. anzukreuzen.

#### Erklärung

- 1) laufende Nummer, Identifikationsnummer und ggf. AÜE-Nr. der Feuerwehr
- 2) Bezeichnung/Typ der eingesetzten ESSER-Brandmelderzentrale eintragen bzw. auswählen
- 3) Wie z.B. angeschlossene Gas-, Wasser- und Störungsmelder
- 4) Betreffende Bereiche eintragen bzw. auswählen
- 5) z.B. Feuerwehr mit Standort bzw. behördlich benannte, alarmauslösende Stelle
- 6) Alternative zu Punkt 5), z.B. Feuerwehr mit Standort bzw. behördlich benannte, alarmauslösende Stelle
- 7) Alarmierung über TK-Anlage (selektiver Personenruf) ggf. Zusatzblatt beifügen
- 8) Feuerwehrschlüsseldepot FSD (auch als Feuerschlüsselkasten FSK bezeichnet)
- 9) Zutreffendes ankreuzen und Firma eintragen

798646 / 09.13 / AA Seite 1 / 6



|  | ilagenbeschreibu<br>betriebnahme- und                  |                          |               | tokoll                | Nr. <sup>1)</sup>    |  |                      |                |                 | Brandmeldetechnik          |  |
|--|--|--------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--|
|  | Erstinbetriebnahme                                     |                          | Änderung      | □Ε                    | rweiterung           |  |                      |                | Auftraç         | gs-Nr.:                    |  |
|  |  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
| A.   | - Objektbeschreibung                                   |                          |               |                       |                      |  |                      |                | Garagenanlage   |                            |  |
|  | Name / Firma:  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 | Krankenhaus                |  |
| Betreiber / Installationsort   |  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 | Industriebetrieb           |  |
|  | Strasse, Nr.   |                          |               |                       |                      |  |                      |                | Objektart       | Verkaufsstätte             |  |
|  | PLZ, Ort   |                          |               |                       |                      |  |                      |                | Obje            | Wohnhaus/Hochhaus          |  |
|  | Telefon  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 | Lagerhaus/Hochregale       |  |
| Betr   | Telefax  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 | Beherbergungsbetrieb       |  |
|  | Internet / E-Mail                                      |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
| В.   | - Die Anlage entspr                                    | icht                     | 1             |                       |                      |  |                      | und /          | Anforderun      | gen                        |  |
|  | DIN VDE 0833 Baugenehmigung vom: von:                  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
|  | VdS 2095 Brandschutzkonze                              |                          |               |                       | ot voiii.            |  | von:<br>von:         |                |                 |                            |  |
|  | DIN 14675 TAB vom: - einschließlich Schutzkonzept vom: |                          |               |                       |                      |  | VOII.                |                |                 |                            |  |
|  | Sicherungskonzept                                      |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
|  | LAR berücksichtigt:: Bundesland:                       |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
|  | Sonstige:  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
|  |  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
| C.   | - Angaben zur Proje                                    | ektie                    | erung / Ausfü | hrung                 | der Anlage           |  |                      |                |                 |                            |  |
| Hersteller der Brandmelderzentrale: Esser by Honeywell Systemanerkennungs- |  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
| Brandmelderzentrale Typ <sup>2)</sup> : Anzahl:                            |  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
|  | Anzahl:  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
|  | Notstromversorgung mit einer Überbrückung              |                          |               |                       |                      |  | (An                  | _              | abe in Stunden) |                            |  |
|  | Überspannungsschutz gemäß VdS 2833 ein                 |                          | _             |                       |                      |  | Nein                 | Nein           |                 |                            |  |
| Gruppeneinzelanzeige (GEA) für Anzahl Gruppen                              |  |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
|  | Automatische Brand                                     | Automatische Brandmelder |               |                       | nzahl Gruppen/Melder |  |                      |                | Gas- oder       | Sprühwasserlöschanlage     |  |
|  | Handfeuermelder  |                          |               | Anzahl Gruppen/Melder |                      |  | Brandfallsteuerungen |                | Vorsteueru      | ıng eine Wasserlöschanlage |  |
| Meldergruppen  | Technische Meldungen 3)                                |                          |               |                       | Anzahl Gruppen       |  |                      |                | Rauch- un       | d Wärmeabzugsanlage        |  |
| elderg   | Löschanlage ausgelöst                                  |                          |               |                       | Anzahl Gruppen       |  |                      |                | Feststellanlage |                            |  |
| Σ  | Rauchansaugsysteme                                     |                          |               |                       | Anzahl Gruppen       |  |                      |                | Fluchtwegs      | steuerung                  |  |
|  | Sonstige   |                          |               |                       |                      |  | Löschwass            | serrückhaltung |                 |                            |  |
| _  | 2.1. (   |                          |               |                       |                      |  |                      |                |                 |                            |  |
| D.   | - Schutzumfang <sup>4)</sup>                           |                          |               |                       | Anzahl               |  | Bem                  | erkunge        | en              |                            |  |
|  |  |                          |               |                       |                      |  |                      |                | -               |                            |  |

798646 / 09.13 / AA Seite 2 / 6



| E.  | - A  | larmierung  |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|---|--|---|--|-------------|---------------|----------|---------------------------------------|--------|--|--|--|
| _   |  | dmeldeanlage (BMA):   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | _  | larmmeldungen an <sup>5)</sup> :  |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | _  | durch eine  | Übertragungseinrichtung (AÜE) mit stehender Verbindung           |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   |  |   | Übertragungseinrichtung (AÜE) mit ISDN-D Kanal Verbindung (X.31) |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
| Fernalarm   |  |   | Übertragungseinrichtung (AÜE) mit bedarfsgesteuerter Verbindung  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
| Fern  |  |   | Sonstige Verbindung (z.B. GSM):                                  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   |  | mit Frantzwag 6).   | Johnstige Verbilluting (2.D. Golvi).                             |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
| E   |  | mit Ersatzweg <sup>6</sup> ):  Akustischer Signalgeber  Optischer Signalgeber |  | _           | Akustisahar S | \ian     | alashar                               | Anzahl |  |  |  |
|   | -  |   |  | Externalarm | Akustischer S |          |                                       | Anzahl |  |  |  |
| Internalarm   |  |   |  | xtern       | Optischer Sig | Alizalii |                                       |        |  |  |  |
| Inte  |  | Stille Alarmierung 7)   |  | ш           | Sonstige:     |          |                                       |        |  |  |  |
|   | aı   |   |  | 1           |               |          |                                       |        |  |  |  |
| Sto   | öru  | ngen der BMA werden überti  | ragen  |             | iber:         |          |                                       |        |  |  |  |
|   |  |   |  | I N         | /leldung an:  |          |                                       |        |  |  |  |
|   |  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   |  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
| Zu  | _  | zliche Einrichtungen Typ:   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | +  | euerwehrbedienfeld (FBF) Ty   | -  |             |               |          | Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) Typ 8): |        |  |  |  |
|   | F  | euerwehranzeigetableau (FA  | T) Ty  | ďρ          |               |          | Mit Sabotageüberwachung               |        |  |  |  |
|   | Freischaltelement (FSE) Typ:   |   |  |             |               | ar       | an:                                   |        |  |  |  |
|   |  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   |  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
| F.  | F Instandhaltung   |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | Vertrag angeboten Vertrag abgeschlossen Fernwartung  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
| G.  | Ве   | eteiligte Fachfirmen <sup>9)</sup>  |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | Р  | lanung  |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | Е  | nergieversorgung  |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | Fernalarmierung  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | Zusätzliche Einrichtungen  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | Instandhaltung   |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | Sonstiges  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   | <u> </u>   | <u> </u>  |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   |  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
| Н.  | - L  | iste der Anlagenteile / Obje  | ektsk  | izze        |               |          |                                       |        |  |  |  |
| Die Liste der Anlagenteile / Objektskizze kann aus den beigefügten Unterlagen entnommen werden. |  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
|   |  |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |
| Ot  | Bei einer Überprüfung - durch die Brandschutzstelle / durch den Verband der Schadenversicherer (VdS) - ist eine Objektskizze und eine Liste aller Anlagenteile mit Anzahl, Hersteller, Bezeichnung, Anerkennungsnummer und Prüfinstitut vorzulegen. Diese Unterlagen sind durch die Fachfirma bereitzustellen. |   |  |             |               |          |                                       |        |  |  |  |

798646 / 09.13 / AA Seite 3 / 6



### Anlagenbeschreibung mit Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokoll

Nr.<sup>1)</sup>

**Brandmeldetechnik** 



Hinweis – Falls die Fachfirma (Errichterunternehmen) nicht für alle Phasen (siehe Punkt G) verantwortlich ist, gelten stattdessen die Erklärungen und die einzelnen Unterschriften der beteiligten Fachfirmen auf den Übergabedokumenten

798646 / 09.13 / AA Seite 4 / 6

Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers

Ort, Datum



## Anlagenbeschreibung mit Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokoll

\_Nr.<sup>1)</sup>

Brandmeldetechnik



Hinweis – Diese Bestätigung ist erforderlich, falls die Fachfirma (Errichterunternehmen) nicht für alle Phasen (siehe Punkt G) verantwortlich ist. Die zutreffende Phase ist anzukreuzen. Bei mehreren beteiligten Firmen ist für jede Fachfirma ein eigenes Blatt auszufüllen.

| für jede Fachfirma ein eigenes Blatt auszufüllen.   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| K Bestätigung der Übereinstimmung und Feststellung von Abweichungen mit der beauftragten BMA  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Begründung:   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Die Fachfirma (Errichterunternehmen) ist nicht für alle Phasen (Punkt B) verantwortlich  Die Brandmeldeanlage wurde nach ausführlicher Einweisung durch das Errichterunternehmen am: in allen Teilen funktionsfähig, inkl. Instandhaltungsunterlagen und dem Betriebsbuch an den Betreiber übergeben. |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Ort Datum   | Unterschrift der Fachfirma   |  |  |  |  |  |
| Ort, Datum  | Unterschrift der Fachfirma   |  |  |  |  |  |
| Ort, Datum  | Unterschrift der Fachfirma   |  |  |  |  |  |
| Ort, Datum Ort, Datum   | Unterschrift der Fachfirma  Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers  |  |  |  |  |  |
| Ort, Datum  | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers  |  |  |  |  |  |
| Ort, Datum  L. – Bestätigung der verantwortlichen Fachfirma für die   | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers  |  |  |  |  |  |
| L. – Bestätigung der verantwortlichen Fachfirma für die Projektierung   | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers  Installation  |  |  |  |  |  |
| L. – Bestätigung der verantwortlichen Fachfirma für die Projektierung Inbetriebsetzung  | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers  Installation Abnahme  |  |  |  |  |  |
| Die Dokumente gemäß Dokumentenliste wurden am:  | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers   Installation Abnahme (Sonstiges)   |  |  |  |  |  |
| L. – Bestätigung der verantwortlichen Fachfirma für die Projektierung Inbetriebsetzung Instandhaltung  Die Dokumente gemäß Dokumentenliste wurden am:vollständig / unvollständig übernommen.  | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers   Installation Abnahme (Sonstiges)   |  |  |  |  |  |
| L. – Bestätigung der verantwortlichen Fachfirma für die Projektierung Inbetriebsetzung Instandhaltung  Die Dokumente gemäß Dokumentenliste wurden am:vollständig / unvollständig übernommen.  Bemerkungen:  | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers  B  Installation Abnahme (Sonstiges)  zum Zweck der (siehe angekreuzte Bereiche) |  |  |  |  |  |
| Die Dokumente gemäß Dokumentenliste wurden am:  | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers   Installation Abnahme (Sonstiges)   |  |  |  |  |  |
| L. – Bestätigung der verantwortlichen Fachfirma für die Projektierung Inbetriebsetzung Instandhaltung  Die Dokumente gemäß Dokumentenliste wurden am:vollständig / unvollständig übernommen.  Bemerkungen:  | Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers  B  Installation Abnahme (Sonstiges)  zum Zweck der (siehe angekreuzte Bereiche) |  |  |  |  |  |

798646 / 09.13 / AA Seite 5 / 6

Unterschrift des Betreibers / Auftraggebers

Ort, Datum



| Anlagenbeschreibung mit<br>Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokoll | Nr. <sup>1)</sup>   | Brandmeldetechnik                           |
|---|---------------------|---|
| Notizen:  |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
|   |                     |   |
| Bestätigung:<br>Diese Notizen sind Bestandteil des Inbetrieb    | nahme- und Abnahmep | rotokolles Nr.:vom:                         |
|   |                     |   |
| Ort, Datum  | -                   | Unterschrift der Fachfirma                  |
|   |                     |   |
| Ort Datum   | -                   | Unterschrift des Retreibers / Auftraggebers |

798646 / 09.13 / AA Seite 6 / 6